

Från: **Fiber Östra Falbygden Ekonomisk förening** conny.johansson@lofthouse.se
Ämne: Uppdatering kring fiberprojektet
Datum: 20 oktober 2018 10:40
Till: Conny Johansson conny.johansson@lofthouse.se



[Ser mailet konstigt ut](#)

[Ändra e-mailadress](#)

www.fiberostrafalbygden.se

Fiber
FALBYGDEN

Medlemsbrev

2018-10-20

Det närmar sig! – uppdatering kring fiberprojektet

Det var ett tag sedan vi skickade ut en uppdatering kring vårt fiberprojekt. Vi ursäktar för det men kan berätta att vi håller tidsplanen i stort. Den absoluta deadline vi jobbat efter för driftsättning har varit årsskiftet och det ska hålla i hela ursprungsprojektet – etapp 2 och etapp 3. Kättilstorp, som är ett tilläggsprojekt, får dock förbereda sig på att det dröjer in på 2019 innan driftsättning sker. Se mer detaljerad info nedan.



Vi har fortfarande svårt att ge några exakta klardatum för respektive område men i stort gäller följande.

Badene, Yllestad, Åsarp, Trädet, Humla + förtätningar i FÖF och BBB

Grävning/plöjning, blåsning och svetsning ska vara helt klar från entreprenörens sida i början av november. Därefter återstår Zitius arbete med att utrusta noderna med elektronik. Zitius underleverantör "Elektronikhuset" med riktnummer Mariestad (0501) kommer snart att börja kontakta er för montering av mediaomvandlare hemma hos var och en av er. En noggrannare tidsplan kring det skickas ut senare. Vi beställer Trippel-abonnemangen från Telia inom kort och därefter har de fyra veckor på sig att skicka hit router och TV-boxar. Dessa kommer vi att lämna ut till er vid ett bestämt tillfälle – tid och plats informerar vi om senare. Sikta in er på att kunna komma igång med att använda tjänsterna i slutet av november eller början av december.



Vistorp, Ormaslätten, Fivlered

De olika momenten för dessa delområden är givetvis desamma som ovan. Entreprenören ska vara klar med sista delområdet Fivlered en månad senare. Dock kommer noderna att vara färdigutrustade tidigare. Monteringen av mediaomvandlarna sker också i ett förhållandevis tidigare skede liksom utlämning av router och TV-box, varför vi har en god förhoppning om att dessa områden ska kunna använda tjänsterna innan jul.



Kättilstorp

Planeringsarbete och förberedelser har tuggat vidare under hösten, men i och med att det är en tätort så har vi en del speciella bestämmelser att anpassa oss efter. Det innebär att vi i föreningen fått lära oss en del nya saker. Såväl Lantmäteriet som kommunen har haft

synpunkter, men alltsammans har nu löst sig till det bästa.

Glädjande nog har vi två nya ideella medhjälpare för Kättilstorp. Det är Ove Johansson och Jerker Åblad. Dessa två glada och kunniga krafter kommer att vara involverade i arbetet med att assistera Schaktteknik och vara en kontaktyta mellan er medlemmar/markägare och entreprenören när projektet går fram genom samhället. Inom kort kommer de att ha instruktioner och kunskap om det mesta praktiska i projektet. I samma mening får vi framföra ett stort, varmt tack till Johnny Lindgren som tog sig an samma uppgift med stor optimism och glädje. Tyvärr har Johnny fått avsäga sig uppdraget pga hälsoskäl. Kättilstorpsborna och föreningen är dock väldigt tacksamma för den rejäla insats du ändå har hunnit med hittills. Stortartat Johnny! Krya på dig!

Enligt entreprenörens tidsplan kommer ett arbetslag till Kättilstorp vecka 46 varefter man har arbete fram till jul, förutsatt att vi inte drabbas av tjäle. Innan grävlaget är på plats i resp delområde i samhället, behöver fasadboxar vara monterade och sträckningarna utstakade. Utsättning av el sker någon vecka innan arbetslaget kommer till resp delområde. **En mer noggrann planering kommer att delges inom kort** så att var och en av er ska kunna utföra arbetet i trädgård och fasad på rätt sätt och i tid.

Som ni förstår av tidsplanen får vi förbereda oss på att entreprenören inte blir helt klar förrän efter årsskiftet. Medlemmarna i Kättilstorp får förbereda sig på att inte kunna nyttja tjänsterna förrän en bit in på nya året. Dock kommer mediaomvandlare att kunna monteras och router/TV-box kunna delas ut i god tid. Med detta sagt – **säg inte upp några abonnemang än** utan invänta en mer detaljerad tidsangivelse längre fram. Vi får också hålla tummarna för en snäll inledning på vintern. Vi hade givetvis önskat ett tidigare genomförande i Kättilstorp men om det inte finns resurser, så finns det inte det. Det är högtryck i branshen och svårt för entreprenören att få tag på extra folk. Vi ska inte riskera kvaliteten i projektet. Totalt sett så kommer Kättilstorpsprojektet ändå att genomföras rekorsnabbt – mindre än ett år mellan första info-möte och driftsättning.



För samtliga gäller! Det är nära nu!